

Project planning

Onder voorbehoud tijdige besluitvorming en informatieverstrekking
 d.d. 30-01-17

fase	voorlopig ontwerp	jaar 2017												2018											
		jan	feb	mrt	april	mei	juni	juli	aug	sept	okt	nov	dec	jan	feb	mrt	april	mei	juni	juli	aug	sept			
		weeknr	5	9	14	18	23	27	31	36	40	44	49	3	6	10	14	18	23	27	31	36			
1. fase: structuur / voorlopig ontwerp																									
voorlopig ontwerp																									
afwerkstaat uitgangspunten																									
ruimtelijk PvE definitief, technisch PvE concept																									
presentatie VO aan opdrachtgever en gebruikers	02-feb-17																								
sonderingsgegevens																									
integratie ontwerpdisciplines																									
fasedocument VO incl. begroting																									
goedkeuring opdrachtgever	17-02-17																								
2. fase: definitief ontwerp																									
opdracht DO-fase																									
definitief ontwerp																									
vooroverleg gemeente/ Welstand en brandweer																									
technisch programma van eisen definitief																									
uitwerking aardbevingsbestendig en duurzaamheidsambities																									
presentatie DO aan opdrachtgever en gebruikers																									
integratie ontwerpdisciplines																									
fasedocument DO incl. begroting																									
goedkeuring opdrachtgever	14-04-17																								
3. fase: bouwaanvraag																									
opdracht start BA + BE fase																									
tekenwerk en rapporten tbv vergunningsaanvraag																									
vooroverleg gemeente/ Welstand en brandweer																									
opdracht + controle berekeningen extern bureau																									
afstemmen tekenwerk - rapporten/ berekeningen																									
controle berekeningen extern bureau																									
aanpassen tekeningen, definitief maken aanvraagdocumenten																									
indienen + controle compleetheid NAM	05-06-17																								
voorlopige beoordeling NAM																									
verwerken aanbevelingen																									
definitieve beoordeling NAM																									
indienen aanvraag omgevingsvergunning	05-06-17																								
omgevingsvergunning - reguliere procedure																									
4. fase: bestek - technisch ontwerp																									
bestekstukken incl. begroting concept																									
controle/ afstemming bestekken met ov. adviseurs, gebruiker en opdrachtgever																									
afwerkstaat/ ruimteboek definitief																									
bestekstukken definitief																									
fasedocument BE incl. begroting																									
goedkeuring opdrachtgever	28-07-17																								
5. fase: besteding uitvoering																									
selectie aannemers EA 1e ronde																									
rekentijd aannemers EA 2e ronde																									
evt. opm NAM in NvI opnemen																									
gunning	29-09-17																								
6. fase: bouwvoorbereiding - uitvoering ontwerp																									
opdracht start werktekeningen																									
werktekeningen LIAG																									
bouwvoorbereiding aannemer (excl. doorrekenen slides)																									
inrichten bouwplaats																									
7. bouw																									
sloop paviljoen (separaat aanbesteden en eerder uitvoeren)																									
grondwerk																									
start bouw (9 mnd)	30-10-17																								
fundatie tm bg vloer (uitgangspunt: geen sliders)																									
ruwbouw																									
afbouw																									
afwerkingen																									
vaste inrichting																									
oplevering	20-07-17																								
narooien opleverpunten																									
8. In gebruik name																									
inrichting terrein																									
inhuizen nieuwe inrichting en apparatuur																									
verhuizen nieuwbouw																									
in gebruik name nieuw schooljaar	02-09-18																								